



**LEGENDA**  
 — SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PP SN 10 DN 250  
 — HRANICE KN  
 1234 ČÍSLO POPISNÉ

**Chlístov - splašková kanalizace a ČOV**

**HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY**

Termíny plnění v měsících	únor 15	březen 15	duben 15	květen 15	červen 15	červenec 15	srpen 15	září 15																												
Termíny plnění po týdnech	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Vedlejší a ostatní náklady	[Bar chart showing duration from week 10 to 39]																																			
SO 01 Splašková kanalizace	[Bar chart showing duration from week 10 to 39, with note: 40% (min 1 162 m) do 30.5.2014]																																			
SO 206 Vodovodní přípojka	[Bar chart showing duration from week 18 to 22]																																			
PS 01 Technologickostrojní část ČOV	[Bar chart showing duration from week 27 to 31]																																			
PS 02 Elektrorozvody ČOV, MaR	[Bar chart showing duration from week 27 to 31]																																			
PS 03 Přenos dat	[Bar chart showing duration from week 27 to 31]																																			
SO 102 Odbočky domovních přípojek	[Bar chart showing duration from week 10 to 39]																																			
SO 103 Čerpací stanice	[Bar chart showing duration from week 24 to 28]																																			
SO 104 Přípojka NN - ČS	[Bar chart showing duration from week 18 to 22]																																			
SO 201 Objekt ČOV	[Bar chart showing duration from week 10 to 39, with note: stavební část ČOV do 31.7.2014]																																			
SO 202 Propojovací potrubí, měrný a vyústní objekt	[Bar chart showing duration from week 27 to 31]																																			
SO 203 Přijezdová komunikace a zpevněné plochy	[Bar chart showing duration from week 27 to 31]																																			
SO 204 Oplacení, terénní a sadové úpravy	[Bar chart showing duration from week 32 to 36]																																			
SO 205 Přípojka NN - ČOV	[Bar chart showing duration from week 6 to 10]																																			
Zahájení zkušebního provozu	[Bar chart showing duration from week 38 to 40]																																			
<b>Předání díla Zadavateli</b>	[Bar chart showing duration from week 38 to 40]																																			

VÝKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ.  
 PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT JEJICH VYTYPČENÍ SPRÁVCEM A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, NÁSLEDNĚ PAK BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA TRASA.

VYPRACOVAL	ING. LUBOMÍR HORÁK		
MÍSTO	K.Ú. CHLÍSTOV		
INVESTOR	OBEC CHLÍSTOV, CHLÍSTOV 11, 675 22 STAŘEČ	FORMÁT	914x594
NÁZEV STAVBY	<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV          CHLÍSTOV</b>	DATUM	03/2015
OBŠAH		STUPEŇ	RDS
		VERZE	I.
	HARMONOGRAM VÝSTAVBY	MĚŘÍTKO:	1:1500
		VÝKRES Č.:	-